

监 理 日 志

日期： 2021 年 01 月 04 日

天气： 阴

星期： 一

气温： 8~11℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，记录巡视情况以及拍照留底，施工人员劳保用品穿戴齐全；督促施工人员注意安全，做好安全防护；未有饮酒及精神不振者。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 15 人，管理人员 1 人，叉车 1 台，挖机 1 台。 施工内容： 11#厂家调试，10#控制电缆穿波纹管，10#控制箱接线；36#1*4 光伏电缆敷设桥架穿软管、柱头引下接地线焊接、C 型钢焊接，36#35#环网接地焊接，27#阻尼器安装，25#17#整改立柱焊接固定。
	先能电力工程有限公司	
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
	上海电力建设有限责任公司	
其它事项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：