

监 理 日 志

日期：2021 年 01 月 06 日

天气：多云

星期：三

气温：8~11℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，记录巡视情况以及拍照留底，施工人员劳保用品穿戴齐全；督促施工人员注意安全，做好安全防护；未有饮酒及精神不振者。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 20 人，管理人员 2 人，叉车 1 台，挖机 1 台。 施工内容： 36#支架、组件安装、主轴与主轴跨越接地线连接、箱变周围环网接地线接地极焊接，35#环网接地线土方回填土，32#31#桥架扣盖板、钢扎带紧固，27#阻尼器安装，26#17#整改更换立柱；10#控制箱电缆穿波纹管，1#控制电缆复核。
	先能电力工程有限公司	
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
上海电力建设有限责任公司		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、贾金光、池永龙、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：