

监 理 日 志

日期：2021 年 01 月 08 日

天气：多云

星期：五

气温：8~11℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，记录巡视情况以及拍照留底，施工人员劳保用品穿戴齐全；督促施工人员注意安全，做好安全防护；未有饮酒及精神不振者。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员 15 人，管理人员 2 人，叉车 1 台，挖机 1 台。
	先能电力工程有限公司	施工内容：
	浙江鑫冠园林建设有限公司	33#组件安装，37#箱变至电缆直埋电缆铺沙盖砖隐蔽回填土，过路管防火泥封堵 28#至 33#甲方下发质量问题整改，37#至 36#传动轴电源电缆过路保护管穿线；1#2#电缆沟铺沙盖砖，4#控制箱电缆接线。
	中易建设有限公司	
上海电力建设有限责任公司		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、贾金光、池永龙、王健	
记录人：王健	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	