

监 理 日 志

日期： 2021 年 01 月 14 日

天气： 多云

星期： 四

气温： 8~11℃

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，记录巡视情况以及拍照留底，施工人员劳保用品穿戴齐全；督促施工人员注意安全，做好安全防护；未有饮酒及精神不振者。 清点光伏区施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工人员： 10 人，管理人员 1 人，挖机 1 台。 施工内容： 23#25#27#电缆沟整改，重新开挖，铺沙盖砖后回填；36#跟踪系统厂家调试，5#安装限位器。
	先能电力工程有限公司	
	浙江鑫冠园林建设有限公司	
	中易建设有限公司	
上海电力建设有限责任公司		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、王健
记录人：王健		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：