

监 理 日 志

工程名称：常州阿那托能源科技有限公司建设博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 10 月 31 日 星期 四	气候	晴	气温	10-24 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 9 人，管理人员 2 人					
施工机械动态：					
施工进度情况	1. 彩钢瓦屋面安装导轨，全部完成导轨安装 2. 下午吊运材料，并分散材料				
检查发现的问题	1.监理巡视过中发现东侧屋顶边缘没有做好临边防护，通知施方重新拉小彩旗做好防护。 2.吊运屋面的材料过于集中，要求施工方安排人员及时散开				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	谢冬林	总监签阅			