

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 16 日 星期 6	气候	晴	气温	9-23 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 13 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施工进度 部位情况	208 屋面，201 屋面吊装砣压块，今天共计 5 千块。已完成总量的 70%				
检查发现的 问题	1.旁站吊装砣压块，已按照监理方要求每托少一层，吊装时注意安全				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	谢冬林	总监签阅			