

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 17 日 星期 日	气候	晴	气温	9-23 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 13 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	201 屋面吊装砣压块，今天共计 2 千块。已完成总量的 70%				
检 查 发 现 的 问 题	1. 巡视吊装砣压块，已按照监理方要求每托少一层，吊装时注意安全 2. 因下午风大，要求施工方在完成吊装后及时清理屋面				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	施工方在吊装完成后把屋面清理干净，防止大风吹落施工垃圾				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	谢冬林	总监签阅			