

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 19 日 星 2_	气候	晴	气温	3-16 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 8 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	201 屋面安装导轨，已完成支架安装的 85%, 清理屋面垃圾				
检 查 发 现 的 问 题	1. 巡视施工现场，临时电箱已安装到墙上。208 屋面有部分压块阻挡雨水道，要求施工方整改 2. 召开监理例会，上周的例会提出的问题已解决，本周监理重要工作是吊装的安全文明施工				
处 理 措 施、 意 见、 结 果					
协 调 或 其 他 内 容					
记录人	谢冬林	总监签阅			