

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 21 日 星 4	气候	晴	气温	8-19 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 4 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施工进度 部位情况	桥架安装，今天安装桥架 80 米				
检查发现的 问题	巡视施工现场，部分安装在底梁上的桥架未固定，要求施工方把桥架固定在地梁上				
处理措施、 意见、 结果	下午检查后，已桥架已固定在地梁				
协调内容 或其他					
记录人	谢冬林	总监签阅			