

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 24 日 星 日 _	气候	晴	气温	8-18 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 14 人，管理人员 2 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	201 屋面吊装压块，共吊装 3 千块，摆放到位 3 千块				
检 查 发 现 的 问 题	巡视施工现场，检查吊车的证件，要求施工人员及时清理压块垃圾。				
处 理 措 施、 意 见、 结 果					
协 调 或 其 他 内 容					
记录人	谢冬林	总监签阅			