

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 28 日 星 4	气候	晴	气温	5-9 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 4 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	上午安装 201 屋面组件，共安装 80 块 下午安装桥架，共安装 90 米				
检 查 发 现 的 问 题	巡视施工现场，现场召开监理会议，针对目前组件安装存在的问题，要求施工方按规范安装				
处 理 措 施、 意 见、 结 果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	谢冬林	总监签阅			