

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 9 日 星期 六	气候	晴	气温	10-19 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 11 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	1. 208 吊运砼压块，共吊运 3 千块，并摆放到位				
检 查 发 现 的 问 题	1. 旁站吊运过程，时间 8:00-16:00 2. 因吊运的砼压块过于集中，对屋面造成破坏，现场召开安全文明施工会议，				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	1.施工方已接受监理方意见，对吊运我们的砼压块最多不能超过 3 托。整改完成后继续施工				
协 调 或 其 他 内 容					
记录人	谢冬林	总监签阅			