

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 1 日 星 日	气候	阴-小雨	气温	1-7 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 8 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	上午吊运组件 9 箱、4 平方直流电缆 7 卷 下午搬运安装组件，共 200 块				
检 查 发 现 的 问 题	巡视施工现场，按规范要求施工，未发现问题				
处 理 措 施、 意 见、 结 果					
协 调 或 其 他 内 容					
记录人	谢冬林	总监签阅			