

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 11 日 星 3	气候	晴	气温	1-13 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 4 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	201 屋面安装 4 平方电缆接头，固定电缆线				
检 查 发 现 的 问 题	巡视施工现场，检查已做好的电缆连接器，所有连接器未拧紧				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	在项目群里通知施工方拧紧连接器，明天带专用扳手拧紧				
协 调 或 其 他 内 容					
记录人	谢冬林	总监签阅			