

# 监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 2 日 星 1	气候	晴	气温	1-9 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 8 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	上午安装桥架，共安装 80 米 下午拉 4 平方光伏电缆线，208 屋面西侧安装完				
检 查 发 现 的 问 题	巡视施工现场，检查桥架安装，发现桥架 接头处有毛刺，螺栓透出桥架 压在软顶屋面				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	要求施工人员清理桥架内的毛刺和垃圾；压在软顶屋面的螺栓调个				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	谢冬林	总监签阅			