

监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 4 日 星 3	气候	晴	气温	1-9 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 9 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	安装桥架，共安装 80 米，今天全部安装完 拉 4 平方光伏电缆线，201 安装				
检 查 发 现 的 问 题	巡视施工现场，未发现问题				
处 理 措 施、 意 见、 结 果					
协 调 或 其 他 内 容					
记录人	谢冬林	总监签阅			