

# 监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 5 日 星 4	气候	晴	气温	1-9 度
监理人员动态：现场监理员 1 人					
施工方人员动态：施工人员 9 人，管理人员 1 人					
施工机械动态：					
施 工 进 度 部 位 情 况	拉 4 平方光伏电缆线，201 安装 208 安装接地扁铁				
检 查 发 现 的 问 题	巡视施工现场，检查桥架发现连接处未按要求垫橡胶垫 现场召开监理会，要求施工方按要求接地扁铁和桥架整改				
处 理 措 施、 意 见、 结 果	已按要求整改桥架				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	谢冬林	总监签阅			