

监理工作日志

项目名称: 昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

日期: 2019年 11月 21日 星期四		气候	晴	气温	5~23°
监理人员动态: 3人.		材料进场、见证取样、合格情况: - 杆段组件到场.			
施工人员动态: 78人.					
施工机械动态: 挖机3台 打桩机2台 发电机5台					
施工进度情况	一标段电站基础已全部完成, 二标段5个桩基基础施工已完成, 则黑彝寨村、卡租村、贵城村进行基础桩基施工。 三标段富民村通龙村引子完成, 塘地老坪子引线完成, 善德村地坎加固。 四标段嘎嘎村支架材料运到场, 以代缺支架安装。 五标段民权村、麻地村、支村、沟东村、寸克村, 基础完成及支架施工。				
检查发现的问题	一标段组件到货车太大到不了施工场地。				
处理措施、意见、结果	提醒其它标段组件发货时注意杆明送货车辆大小, 以便运输。				
协调内容及其它					
记录人	郭雷	总监签阅	徐继生		