

监理工作日志

项目名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

日期：2019年 11 月 27 日 星期 二		气候	晴	气温	6~22°
监理人员动态：3人		材料进场、见证取样、合格情况： 四标段组件到货，电缆到货。			
施工人员动态：73人					
施工机械动态：挖机2台，发电机3台					
施工进度情况	一标段室内支架安装完成，二标段高杆村支架主梁施工完成，四标段村支架安装完成，高杆村基础施工完成，三标段共支村代家村砍树完成，四标段大水井，高杆村材料问题，模板加工，组件到货，电缆到货，五标段高杆村材料问题，高杆村基础完成一半。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容及其它					
记录人	郭雷	总监签阅	傅耀星		