

监理工作日志

项目名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

日期：2019年11月28日 星期四		气候	晴	气温	6°~23°
监理人员动态：3人		材料进场、见证取样、合格情况： 二标段组件到场			
施工人员动态：72人					
施工机械动态：挖机2台、发电机3台					
施工进度情况	一标段组件运至支架施工。二标段中屏镇安南村施工队、明溪街城村、大坪村支架安装完成。五华区砂板二标段单槽村支架付基础浇筑。龙溪村基础浇筑。四标段太水井、后槽子材料运、模板加工基础浇筑。马腾乡材料到场。五标段要田村挖机封边点完成。龙溪村基础浇筑及支架。				
检查发现的问题	四标段模板查看。要求模板尺寸及预埋件数量尺寸符合要求。个别不符合要求调查。				
处理措施、意见、结果	调查个别模板及预埋件的数量				
协调内容及其它					
记录人	邹雷	总监签阅	徐耀生		