

监理工作日记

项目名称：昆明市“十三五”第二批村级扶贫电站

2019年12月3日 星期:二		天气: 阴有小雨	气温: 6°~13°
监理人员动态: 3人. 施工人员动态: 73人 施工机械动态: 吊车2辆, 货车2辆.		材料进场、见证取样、合格情况: 三标、五标、 组件进场.	
施工进度情况	一标段组件支架安装完成. 二标段尚桂村、安福村逆变器安装完成. 新成村、相村组件安装完成. 三标段, 其文村基础完成. 组件到货倒运. 围栏倒运. 分村组挂. 四标段材料倒运. 天机. 乌蒙村支架安装. 组件倒运. 五标段, 文林村, 羊嘶村已安装部分组件具备初步并网条件. 功德村增地开发. 拖木泥村, 金娃村基础及支架安装.		
检查发现的问题	组件吊装时注意吊装安全, 拉紧手带.		
处理措施、意见、结果	下雨注意道路安全, 车辆行驶速度放慢.		
协调内容及其它			
记录人	郭勇	王德胜	陈耀生.