

监理工作日记

项目名称：昆明市“十三五”第二批村级扶贫电站

2019年12月6日 星期：五		天气：多云	气温：0°~13°
监理人员动态：3人 施工人员动态：71人 施工机械动态：搅拌机4台、货车2辆		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	一标段翠华北乡大桥园部伤组件安装完成。二标段登子山村、茅麻箐村组件安装中。三标段马鹿村、通龙村支架安装。细作村土地未协调下来。让路通知。四标段大冲村组件搬运、支架安装。卡机支架安装。五标段功德村材料到现场开始做基础。哈依村材料倒运到场。		
检查发现的问题	天气寒冷，施工人员注意交通安全。检查有个别施工员安全帽未佩戴。		
处理措施、意见、结果	现场立即要求停止工作，进行安全教育，并佩戴好安全帽。		
协调内容及其它			
记录人	邵晋 总监签字：徐耀生		