

# 监理工作日记

项目名称：昆明市“十三五”第二批村级扶贫电站

|                    |                                                                                                                                      |                 |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 2019年12月9日 星期：一    |                                                                                                                                      | 天气：晴            | 气温：30~16° |
| 监理人员动态：3人          |                                                                                                                                      | 材料进场、见证取样、合格情况： |           |
| 施工人员动态：72人         |                                                                                                                                      |                 |           |
| 施工机械动态：发电机3台、电焊机4台 |                                                                                                                                      |                 |           |
| 施工进度情况             | <p>一标段团结镇供电所组件安装。二标段12个点具备并网条件。</p> <p>三标段组网村放线完毕。通龙、舟科作、平定村支架安装。</p> <p>四标段大麦地基础浇筑完毕。幸福地推土机支架组件安装。</p> <p>五标段功德村支架完成一半。哈依村材料到场。</p> |                 |           |
| 检查发现的问题            | <p>各标段进度要加快。马上并网节点，要求每个点都要具备并网条件。</p>                                                                                                |                 |           |
| 处理措施、意见、结果         | <p>要求各标段加快组件安装、电气施工，加派人手确保并网节点前具备条件。</p>                                                                                             |                 |           |
| 协调内容及其它            |                                                                                                                                      |                 |           |
| 记录人                | 郭雷                                                                                                                                   | 总监签字            | 徐耀生       |