

监理工作日记

项目名称：昆明市“十三五”第二批村级扶贫电站

2019年12月11日 星期：三		天气：晴	气温：20-17°
监理人员动态：3人 施工人员动态：70人 施工机械动态：电焊机3台、发电机2台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	一标段沿河村组件安装，二标段12个台区并网条件。 三标段8个台区初步具备并网条件。四标段打水井支管安装， 幸福村支管安装组件安装。大麦地支管组件安装。 五标段印德村支管安装。13个台区具备初步并网条件。		
检查发现的问题	电气线路已接，逆变器未上锁，有电缆 未做保护。		
处理措施、意见、结果	要求标段将已接好的电缆线路做好防护 逆变器锁上，防止外人触摸。		
协调内容及其它			
记录人	郭高 总监理工程师 徐耀生		