

监理工作日记

项目名称：昆明市“十三五”第二批村级扶贫电站

2019年 12月 16 日 星期：一		天气：晴	气温：3°~12°
监理人员动态：3人 施工人员动态：70人 施工机械动态：电焊机3台		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	一标段9个点具备全容量并网条件。二标段10个村具备并网条件并网，13个点已具备初步并网条件。三标段6个点全容量并网。6个点支架组件都安装完毕。四标段全部13个点具备初步并网条件。1个点全容量。12个点支架组件安装。五标段14个点具备初步并网条件10个村具备全容量并网条件。		
检查发现的问题	电缆接线要牢固。防火封堵未做好完善。		
处理措施、意见、结果	要求各标段将防火封堵做好。后续都要检查。		
协调内容及其它			
记录人	郭雷	总监签阅	陈耀生