

监理工作日记

项目名称：昆明市“十三五”第二批村级扶贫电站

2017年12月18日 星期：三		天气：晴	气温：2°~4°
监理人员动态：3人 施工人员动态：55人 施工机械动态：电焊机1台、电动扳手5个。		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工进度情况	一标段15个电站全部安装完成，进安村、甲甸村计划明天并网。 二标段安福村、南井村、法格村、高桂村成功并网。 三标段7个电站具备全部并网条件，6个点组件安装完成。 四标段1个全部安装，12个点初步具备并网条件，组件安装。 五标段12个点具备全部并网条件，九虎文胜村计划20号并网。		
检查发现的问题	在并网过程中请大家务请注意做好安全防护措施。 确保安全		
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它			
记录人	郭雷	总监签阅	徐耀生