

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 20 日 星期三	气候		气温	
监理人员动态:	1人.	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩进场 一车.			
施工方人员动态:	外线施工队 27人. 光伏区 6人.				
施工机械动态:	挖掘机 2台 装载机 2台. 25T 磅一台				
施工部位 进度情况	1. 外线 1号. 2. 号塔基基础坑开挖 2. 光伏区管桩进场卸车. 3. 光伏区管桩现场卸运. 4. 鱼塘抽水 5. 光伏区道路修整场平.				
检查发现的 问题	外线施工单位未对施工人员进行安全及技术交底				
处理措施、 意见、 结果	外线施工单位未对施工人员进行安全及技术交底. 已跟进施工队安全及技术交底完成				
协调内容 或其他					
记录人	贾金亮		总监签阅	刘士发	

