

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 21 日 星期 五	气候	阴	气温	17°-27°
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况: 钢管进场 2车.			
施工方人员动态:	外线施工人员2人 光伏区人员6人.				
施工机械动态:	挖掘机2台. 装载机2台 吊车1台				
施工部位进度情况	1. 外线 4#塔基 村民阻工未施工 2. 光伏区 管桩卸车, 道路修整场平 管桩倒运. 3. 鱼塘抽水. 4. 光伏区资料完成.				
检查发现的问题	现场施工区域未设有安全标识				
处理措施、意见、结果	已去市里加工制做.				
协调内容或其他					
记录人	黄量		总监签阅	刘 士发	

