

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 25 日 星期 一	气候	晴	气温	15°-25°
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩进场 2车			
施工方人员动态:	外线施工队2人 光伏区6人				
施工机械动态:	挖机2台 装载机2台 25吊1台				
施工部位进度情况	外线材料初审不合格退回, 重新整理。6号基坑开挖。 光伏区材料初验过, 光伏桩验收报告未出结果。 光伏区鱼塘抽水, 管桩卸车道路维修。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	费金	总监签阅	刘士友		

