

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019年12月4日 星期三	气候	阴	气温	14℃-23℃
监理人员动态:	4人.	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到场 2件. 组件3件			
施工方人员动态:	光伏区15人 管理人员4人 外线2人.				
施工机械动态:	两台挖机 一台桩机 一台临时车台.				
施工部位进度情况	1. 光伏区1#桩基打孔. 制作钢筋笼. 挖开坑. 木模板浇筑 1到区. 24#桩基线路改电管. 2. 光伏区管桩到位. 支架基础出点. 输变基础平台支模. 3. 支架立柱散料及焊接.				
检查发现的问题	经监理现场巡视发现5#基础木模板平台少一层				
处理措施、意见、结果	要求你单位即整改, 按照图纸要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	李小明	总监签阅	刘士光		

