

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 10 日 星期三	气候	日青	气温	16℃-26℃
监理人员动态:	4 人		材料进场、见证取样、合格情况: 组件进场 2 车 支架进场 2 车 管桩进场 3 车。		
施工方人员动态:	外线 21 人 桩基 27 人 管理人员 29 人				
施工机械动态:	吊车 1 台 临电 1 台 打桩机 2 台 挖机 3 台				
施工部位 进度情况	桩 78 立木架管桩 管桩运至 支架安装。 桩基基础平台 钢筋绑扎 支木架。 组件、支架、管桩卸车。				
检查发现的问题	经监理人员现场巡视发现 仍有个别施工人员不戴安全帽 安全意识淡薄。				
处理措施、意见、结果	要求监理单位加强对施工人员的安全教育				
协调内容或其他					
记录人	贾金元		总监签阅	刘士发	

