

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 15 日 星期日	气候	晴转多云	气温	13℃-23℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 组件运输车 管桩运输车 管桩现场倒运			
施工方人员动态:	外线4人..光伏区29人 管理人员5人				
施工机械动态:	吊车2辆 挖掘机2台 打桩机2台 倒桩机2辆, 焊机3台				
施工部位 进度 情况	外线9#塔.挖洞填土.18#塔基础开挖. 光伏区箱变基础平台支模、支架安装.立柱焊接. 管桩现场倒运.组件现场倒运.				
检查发现的 问题	经监理现场巡视发现仅有个别人员安全意识. 淡薄不带安全帽. 第一次现场口头警告并以带安全帽.				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他	外线3#.4#.8#塔青塔事宜望业主尽快协调.				
记录人	曾金亮		总监签阅	姓发	

