

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 16 日 星期 一	气候	晴	气温	16~25℃
监理人员动态:	3 人	材料进场、见证取样、合格情况: 组件进场 5 车 管理 5 人			
施工方人员动态:	外施人员 5 人 光伏区 29 人 管理 5 人				
施工机械动态:	吊车 1 台 挖机 1 台 倒运机 1 台 打桩机 1 台 电焊机 1 台				
施工部位 进度情况	1. 立柱焊接 管桩组件卸车。 2. 支架安装 组件试安装。 3. 管桩到运 组件到运。 4. 箱变 第四台 27 区 基础 平台 支模 钢筋绑扎				
检查发现的问题	2 区 箱变 钢筋验收 不合格。 钢筋绑扎 不符合 设计 规范。				
处理措施、意见、结果	要求你单位即整改。整改后自检合格后再通知我监理方验收。待验收合格后方可进行下一道工序。				
协调内容或其他					
记录人	黄金光	总监签阅	[Signature]		

