

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019年12月18日 星期二	气候	阴	气温	12℃-23℃
监理单位动态:	3人.	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩进场等 组件进场等			
施工方人员动态:	外线21人, 光伏区29人, 管理人员5人				
施工机械动态:	吊车1台, 挖机2台, 打桩机2台, 倒桩机1台, 电焊机3台.				
施工部位 进度情况	1. 外线 9# 施工前准备工作, 18# 塔基打桩开始. 2. 光伏区 立柱主 焊接、支架安装、组件试安装. 3. 管桩、组件、组件、组件支架现场到运. 4. 箱变基座平台钢筋绑扎、支模.				
检查发现的 问题	12# 箱变基座平台钢筋绑扎验收. 洞口未加 加强筋.				
处理措施、 意见、结果	要求立即整改现场跟进整改完成				
协调内容或 其他					
记录人	曾金光	总监签阅	刘士发		

