

监 理 日 志

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2019年12月20日 星期五		气候	阴	气温	11℃-20℃
监理人员动态：4人 施工方人员动态：外线2人 光伏区2人 管理人员5人 施工机械动态：25T吊车 打桩机 2台 倒运车 2台 电焊机 3台			材料进场、见证取样、合格情况： 管桩进场			
施工部位 进度情况	1. 外线3片基坑开挖，18#基开始打桩 2. 光伏区组件支架到场卸车，组件支架管桩现场到位。 3. 立杆焊接、安装横梁。 4. 变箱变基在出平台支撑。					
检查发现的 问题	无					
处理措施、 意见、结果						
协调内容或 其他						
记录人	曾金光		总监签阅	刘坤		

