

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 21 日 星期六	气候	P12	气温	10℃-18℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩进场24 组件进场24			
施工方人员动态:	外线23光伏区31人 管理人员5人.				
施工机械动态:	吊车1台. 打桩机2台. 挖机2台. 倒运车2台. 电焊机2台.				
施工部位 进度 情况	外线3#塔架支模. 4#AB轴基础开挖 光伏区组件、管桩、支架现场到运. 组件管桩到场卸车. 3立柱焊架接. 支架安装. 4箱变基础出平台. 支模. 钢筋绑扎. 验收. 浇筑.				
检查发现的 问题	经. 监理. 29#箱变验收发现. 钢筋绑扎. 洞口处未. 按 图施工. 加强筋.				
处理措施 、意见 、结果	现场口头要求立即整改. 已整改完成				
协调内容 或其他					
记录人	黄鑫	总监签阅	文	林	

