

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 7 日 星期一	气候	B4	气温	11°C-21°C
监理人员动态: 4人.			材料进场、见证取样、合格情况: 管桩进场 组件进场		
施工方人员动态: 外线21人 光伏区56人 管桩人员5人					
施工机械动态: 吊车1台, 倒链3台, 挖机2台, 打桩机2台, 电焊机3台.					
施工 部位 进度 情况	1. 组件、支架、管桩、现场倒运. 2. 组件、支架、管桩、到场卸车. 3. 立木主、焊接、支架安装、组件安装. 4. 箱变基础出平台支木模、钢筋绑扎.				
检查 发现 的 问题	例行巡视, 现场发现: 组件安装中组件与C型钢连接 螺丝, 垫块不满足设计要求, 存在质量隐患.				
处理 措施、 意见、 结果	已与业主沟通, 等待处理.				
协调 内容 或其 他					
记录人	黄金先		总监签阅	刘 杰	



扫描全能王 创建