

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 26 日 星期四	气候	多云转小雨	气温	12°-21°
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	外线5人 光伏区8人 管理3人 5人	管桩到货6条 累计2138条 到货完数 40.5% (615279根)			
施工机械动态:	25T吊车、打桩机2台、倒运车3台	组件到货826块 累计到货6806块			
施工部位进度情况	1、3号基座拆除、3号基座闭环型接地安装。 2、光伏区组件管桩到场卸车。组件、支架、管桩现场卸运。 3、支架安装20组 累计113组; (合计819组) 组件安装18组 累计31组 (合计819组) 4、箱变基础浇筑完成 (共计7个) 光伏区14. 电缆敷设 1680米				
检查发现的问题	5、31#光伏区2台桩机打桩压98条。 1、对25#光伏区支架安装进行检查, 发现有个别螺栓松动未上紧。 2、对25#光伏区组件进行检查发现组件安装不够平整有波浪形。 3、31区对桩机打桩进行检查发现打桩桩位不一致, 垂直度不一致。 4、对外线3#塔基基座闭环型接地检查发现焊接连接面不满足要求。 5、对26区支架及组件安装检查发现26区场地垃圾未清理。				
处理措施、意见、结果	1、要求施工单位对每一组支架行认真仔细的检查, 上紧螺栓。 2、要求施工单位对组件安装要平整。 3、要求施工单位对桩位及垂直度不行的进行调整。 4、要求施工单位对闭环接地重新焊接, 焊接饱满达到设计要求。 5、针对26区现场垃圾通知施工单位立即清理。 以上情况均已整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	曹金元	总监签阅	刘永发		



扫描全能王 创建