

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 27 日 星期五	气候	阴	气温	12℃-16℃
监理人员动态:	4人		材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到货6条累计248条 5279 组件到货809块累计到货6877块		
施工方人员动态:	5人 光伏区外 管理人员5人				
施工机械动态:	吊车1台、挖机2台、自卸车3台 搅拌机2台。 组件全部到货				
施工部位进度情况	1. 18#塔基浇筑完成, 管桩主 组件到场卸车。 2. 31区打桩完成96根 累计完成 1953根 管桩组件均到场卸车。 3. 支架基础浇筑完成 102个 累计 2222个 4. 支架安装完成 16组 累计 129组 合计 819组 组件安装 16组 累计 49组 5. 电缆沟开挖 1680米 逆变器安装 1台 逆变器支架安装。				
检查发现的问题	1. 安全检查: 监理例会。 2. 现场巡视发现 18#塔基基础四周未做安全防护未有安全标识。 3. 安全检查进场道路有三个过路临时电缆未穿过路管。 4. 25、26区支架组件安装施工人员未正确佩戴安全帽。 5. 25、26区支架组件安装施工人员高空作业超过两米未佩戴安全带。 5. 箱变基础平台浇筑完成外观不够不满足要求。				
处理措施、意见、结果	1. 针对18#塔基安全防护措施不到位联系单要求现场立即整改。 2. 通知施工单位对临时电缆穿过路管 5天整改完成。 3. 已现场要求施工队员正确佩戴安全帽。 4. 已现场要求施工人员超过两米的必须佩戴安全带。 5. 要求施工单位对箱变基础平台外观处理三天内处理完成。 6. 要求施工单位同步现场施工资料。				
协调内容或其他					
记录人	黄金锐		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建