

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 28 日 星期三	气候	多云	气温	13℃ - 22℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 管桩到场99根,累计2337;光伏5279根			
施工方人员动态:	外线0人,光伏区8人,管理人员5人。				
施工机械动态:	吊车1台,运输车3台,打桩机2台,桩机2台				
施工部位进度情况	1. 外线无工作面,村民堵路未协调完成,等待下一步协调。 2. 组件、管桩支架,现场倒运。钢管桩进场卸车。 3. 光伏区打桩126根,累计2079根,总计5279根。 4. 支架安装16组,累计145组,光伏区安装18组,累计安装67组,总计819组。 5. 逆变器安装5台,累计5台,总计137台。 6. 箱变吊装就位7台,累计7台,总计7台。 7. 支架基础放点10处,累计2322个。 8. 光伏区1x4电缆敷设1962米。 经监理现场巡视发现,光伏区7台箱变基础出予预埋槽钢网未找平,7台箱变基础浇筑完成后,拆模后基础出平台底部有变形现象。				
检查发现的问题	不符合混凝土外观质量工艺要求。 令27#箱变基础槽钢网未找平,不符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015相关要求及规范。存在质量隐患。 已下发监理通知单,要求立即整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	贾金光	总监签阅	刘水发		



扫描全能王 创建