

# 监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

|            |                                                                                                        |                                                  |    |    |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|----|---------|
| 日期         | 2019 年 12 月 31 日 星期二                                                                                   | 气候                                               | 阴  | 气温 | 15℃—21℃ |
| 监理人员动态:    | 4人                                                                                                     | 材料进场、见证取样、合格情况:<br>管桩进场43根<br>累计2489根<br>合计5279根 |    |    |         |
| 施工方人员动态:   | 孙线 8人 光伏区102人 管理人员5人                                                                                   |                                                  |    |    |         |
| 施工机械动态:    | 钻机2台 打木桩机1台                                                                                            |                                                  |    |    |         |
| 施工部位进度情况   | 1. 15° 18° 基础绑筋<br>2. 管桩到货43根, 累计2489根 合计5279根<br>3. 支架基础放线50个 累计2572个<br>4. 27区打木桩83根 累计2374根 合计5279根 |                                                  |    |    |         |
| 检查发现的问题    | 5. 支架安装2组, 累计15组 合计819组<br>6. 组件安装16组 累计115组 合计819组<br>7. 逆变器安装10台 累计20台 合计137台<br>8. 电缆1X4 敷设1362米    |                                                  |    |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 9. 支架、组件、管桩现场到货<br>10. 组件检测, 200块<br>光伏区现场巡视, 27区桩位不平整, 不垂直<br>27区现场垃圾未清理<br>已跟进整改及清理垃圾                |                                                  |    |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                                                                        |                                                  |    |    |         |
| 记录人        | 贾铁                                                                                                     | 总监签阅                                             | 刘林 |    |         |



扫描全能王 创建