

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 3 月 15 日 星期日	气候	阴	气温	21℃-27℃
监理人员动态: 两人		材料进场、见证取样、合格情况: 无.			
施工方人员动态: 6 人.					
施工机械动态: 无.					
施工部位 进度情况	1. 检查防疫口设立. 2. 现场施工人员进行安全防护交底.				
检查发现的问题	督促施工单位及时安排工人进场. 现场进度滞后; 施工材料进场缓慢.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位根据现场实际情况合理安排现场施工人员有序返工及复工. 并办理相关入场手续. 2. 根据现场情况及时安排复工材料进场.				
协调内容或其他	1. 与业主方协商监理单位变更相关事宜. 2. 向镇政府及村委报备返工手续并进行自我隔离.				
记录人	张栋		总监签阅	刘士成	

