

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 01 月 01 日 星期三	气候	多云	气温	17℃-25℃
监理人员动态:	4人.		材料进场、见证取样、合格情况: 管桩进场60根累计2618根. 合计5279根		
施工方人员动态:	外线4人光伏区7人管理人员5人				
施工机械动态:	桩1台打桩机12台挖机2台倒运车3台.				
施工进度情况	1. 外线18#塔基石出山退场钢筋混泥土浇筑. 2. 光伏区管桩到场60根卸车. 累计2618. 合计5279根 3. 支架基石出放点完架50个累计2672个. 4. 支架安装共计完成178组 累计819组.				
检查发现的问题	5. 组件安装4组 累计14组 累计819组. 6. 逆变器累计安装完成26台 合计137台. 7. 箱变就位累计完成6台 合计7台. 8. 光伏区1x4电缆敷设. 累计完成7.652米红黑各. 9. 管桩. 支架. 组件 现场倒运.				
处理措施、意见、结果	现场巡视发现28区一瞬临时配电箱. 未做下引接地. 通知施工单位对此配电箱做好下引接地. 已做好下引接地.				
协调内容或其他					
记录人	费富光		总监签阅	刘发	



扫描全能王 创建