


监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 01 月 02 日 星期四	气候	多云	气温	11℃-22℃
监理人员动态: 4人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 外线 光伏区102人 管理人员5		管桩到场268根 立柱268根 合计5279根			
施工机械动态: 8台打桩机2台倒运车3台电焊机3台					
施工部位 进度情况	1、管桩到场卸车69根 累计2686根 合计5279根 2、光伏区管桩、支架、组件 现场1到运、桥架5到运。 3、28区立柱焊接 立柱现场1到运。 4、支架基础出教点50个 累计2724				
检查发现的 问题	5、现场打桩50根 累计完成251根 合计5279根 6、支架 累计安装完成178组 合计819组。 7、组件安装9组 累计安装完成149组 合计819组。 8、逆变器累计安装完成26台 合计137台。 9、桥架安装完成				
处理措施、 意见、结果	光伏区现场巡视发现 新来1伙施工队 进入现场施工未戴安全帽。 已通知项目负责人对新入场施工人员进行安全交底 不戴安全帽不得进入施工现场施工。 已整改, 现场施工人员已做好安全交底并都已戴上安全帽。				
协调内容 或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建