

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 01 月 03 日 星期五	气候	阴	气温	18-25℃
监理人员动态:	4人		材料进场、见证取样、合格情况: 管桩进场67根二等.		
施工方人员动态:	外线 21人, 光伏区10人, 管理人员4人.				
施工机械动态:	勾机 3台 打桩机1台, 货车 10台 打桩机2台 电焊机3台.				
施工部位 进度 情况	1. 14# 基础开挖. 15# 清棉. 16# 基础填土. 2. 18# 管桩机孔施工 3. 管桩到场卸车, 全场二等67根 累计到货 275# 合计 5279根. 4. 管桩: 支架、组件. 现场倒运. 木桥架倒运.				
检查发现的 问题	5. 木柱火果接. 完成 30个 6. 支架安装完成 10组 累计 188组 合计 819组 7. 组件安装12组. 累计安装完成161组 合计 819组 8. 支架基础出被上 完成50个 累计完成 2722个. 9. 逆变器安装 累计完成安装 26台 合计 137台				
处理措施、 意见、 结果	10. 箱变就位 累计完成就位6台 合计 7台 11. 桥架支撑安装完约5MW. 合计 27.1MW. 12. 光伏区 1.X4 电缆敷设约5MW 合计 27.1MW 13. 监理例会、安全检查. 现场巡视发现: 28#区新来5个施工人员未戴安全帽. 要求施工单位对这5位做 ^{三级} 安全. 教育及交底.				
协调内容或 其他	已经对此5人做好三级教育及安全交底.				
记录人	黄金光		总监签阅		



扫描全能王 创建