

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 01 月 04 日 星期六	气候	晴	气温	18-25℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 1. 管桩进场 14 根 25 根, 电焊机 3 台.			
施工方人员动态:	外线 15 人 数统区 78 人 管理人员 5 人				
施工机械动态:	吊车 1 台 打桩机 2 台 运车 3 台				
施工部位 进度情况	1. 管桩进场 25 根 1 车 累计到货 2759 根 到货完成 51.16% 2. 管桩到场卸车. 3. 支架基础放点完成 50 个 累计 2772 个				
检查发现的 问题	4. 基础出打桩 50 个 累计打桩完成 2601 根. 占总量比例 49.27% 5. 组件安装 13 组 累计安装完成 162 组 合计 819 组. 6. 支架安装 6 组. 累计安装完成 184 组 合计 819 组. 7. 逆变器 累计安装完成 26 台 占总量比例 18.97% 合计 137 台. 8. 箱变就位 累计就位完成 6 台. 占总量比例 85.71% 合计 7 台.				
处理措施、 意见、结果	9. 木乔架支撑 累计完成 5 MW 10. 木乔架 安装完成 0.5 MW. 11. 1x4 电缆敷设完成 5 MW. 12. 组件串接线连接完成 5 MW. 13. 光伏区 28 根立柱焊接完成 9 个 14. 管桩、支架、组件现场倒运.				
协调内容 或其他					
记录人	贾金光	总监签阅	刘士发.		



扫描全能王 创建