

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 01 月 05 日 星期二	气候	阴	气温	16-26℃
监理人员动态: 4人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 外线21 光伏14 管理人员5人					
施工机械动态: 吊钩打桩机2台 到运3台 电焊机3台。					
施工部位 进度情况	1. 8#光伏打桩 14#塔基基础混凝土浇筑。 2. 15#塔基基础混凝土浇筑、16#塔基基础混凝土浇筑。 3. 16#塔基出政府维护为西。 4. 光伏区管桩到货 25条 累计2779根 到货完成50% 合计5279根				
检查发现的 问题	5. 支架基础出桩点 累计完成 2772个 合计5279个 6. 28#塔打桩 50 根 累计完成 261根 占总比重的49.27% 7. 支架安装完成6组 累计安装完成190组 合计819组。 8. 组件安装完成13组 累计安装完成175组 合计819组。 9. 管桩、支架、组件 现场倒运。				
处理措施、 意见、结果	10. 管桩到均1车25根卸车, 累计到场2779根 11. 逆变器累计安装完成 26台 占总比例14.97% 合计137台 12. 逆变器就位1台 累计就位7台: 合计7台。 13. 木桥架支撑安装完 5MW 累计完成 5MW。 14. 木桥架安装 0.5MW 累计安装完成1MW				
协调内容或 其他	15. 光伏区 1X4电缆敷设。 累计完成 5MW。 16. 立柱焊接完成 82个 17. 光伏区、26区 27区 垃圾清理。				
记录人	覃金	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建