

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年 01月 11日 星期六	气候	中雨	气温	11-22℃
监理人员动态: 4人			材料进场、见证取样、合格情况: 管桩进场 3车		
施工方人员动态: 外线20人 光伏区4人 管理人员4人					
施工机械动态: 吊车1台、打桩机2台、焊机3台、电焊机3台					
施工部位 进度情况	1. 外线 18#塔基 A、B、C桩完成, 口木架冲孔。 2. 14#基础埋设, 接地线并回填。 3. 光伏区逆变器安装5台 累计31台 累计137台。				
检查发现的问题	4. 五片一围安装。 其它下面未施工 以线15#基坑周围未设安全防护措施				
处理措施、意见、结果	乙口头通知施工队立即处理。 已处理				
协调内容或其他					
记录人	李小志		总监签阅	刘士发	



扫描全能王 创建