

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020年3月18日 星期三	气候	大雨转阴	气温	16℃-19℃
监理单位动态:	无人	材料进场、见证取样、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	拖车进场两台, 拖车两台.				
施工部位 进度情况	光伏区进行鱼塘抽水工作, 拖车进场两台, 进行管桩散料工作.				
检查发现的问题	光伏区施工现场鱼塘积水严重, 要求尽快增加人员进行抽水工作; 拖车现场散料, 进场道路损毁严重, 要求施工单位尽快修复.				
处理措施、意见、结果	1. 尽快增加鱼塘抽水人员. 2. 进场道路尽快修复.				
协调内容或其他					
记录人	张梅	总监签阅	刘士良		

