

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2022 年 3 月 19 日 星期四	气候	小雨转阴	气温	20℃-26℃
监理人员动态:	两人	材料进场、见证取样、合格情况 无.			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	拖车两台.				
施工部位进度情况	1. 光伏区进行鱼塘抽水工作. 2. 拖车进行管桩散料工作.				
检查发现的问题	因前期雨水较多, 拖车现场管桩散料 导致进场道路及场内道路破损严重.				
处理措施、意见、结果	要求现场拖车完成散料工作后尽快 修复进场及场内道路.				
协调内容或其他					
记录人	张栋	总监签阅	刘大龙		

